

発行：草加市議会議員 関 一幸

市政報告



<http://www.wan-happy.jp>



地域ニュース

谷塚松原線の進捗状況!

平成26年4月開通予定 ⇒ 平成26年6月末開通予定に!!


○谷塚松原線の工事完成時期が遅れた理由について

東日本大震災以降、被災地での復興事業や消費税増税に伴う駆け込み需要、首都圏の高速道路新設、東京オリンピックや都市開発等による工事の急増等に伴い、全国的な職人や土木技術職員の不足と資材の高騰を招き、その結果、公共工事の入札不調が増加しております。業者といたしましても、人手不足や資材高騰により原価割れのリスクが高まり、受注しにくい状況となっております。


谷塚松原線工事につきましても、全国的なあおりを受け入札不調（1回）や資材調達等に不測の時間を要したこと等が原因となり、工事期間が延びている状況です。そのため、工事完成予定時期としましては、平成26年6月末を予定しており、現場が完了次第、供用開始を予定しております。

○谷塚松原線街路築造工事（延伸部）が完成すると

現在整備を行っている都市計画道路谷塚松原線の工事が6月末に完了する予定で、県道吉場安行東京線から県道川口草加線までの約1.6km区間が供用開始されます。同区間は昭和57年度に事業認可を受け着手したもので、幅員16m（※図1）のうち両側に3mの歩道があります。供用開始により、地域の中心的な道路になるとともに、災害時の避難路等の役割を担うこととなります。



完成イメージ図



整備前



整備後